



**I.P.S.S.A.R.**  
**Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri  
e della Ristorazione "Alfredo Beltrame"**



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

**VERBALE**

**n° 30**

**Registro Perpetuo Verbali Ufficio Acquisti-Magazzino**

**( n° 2 / Logistica )**

**a.s. 2015/2016**

**VERBALE DI CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO E COLLAUDO DEI  
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE WIRELESS**

*Azione 10.8.1 - Modulo 10.8.1.A2 "Implementazione Rete LAN e Rete Wifi esistente" -  
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A2 - FESR PON-VE-2015-88. Procedura di  
affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione -  
installazione di attrezzature hardware di Rete LAN/WLAN presso l'edificio scolastico.*

**CIG 2<sup>a</sup> Fornitura (implementazione rete wi-fi): ZE81851986 - BO 253 DITTA TECNOELETTRA (TV)**

**Mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 9.30** si provvede al collaudo dei lavori di implementazione della rete wireless realizzati dalla ditta Tecnoelettra s.r.l. di Treviso a seguito ns. buono d'ordine 253. I tecnici della ditta, Ing. Alessandro Serafin, nel corso di un sopralluogo nei locali dell'Istituto con il collaudatore nominato dall'Istituto P.i. Roberto Bitto verificano il lavoro svolto suddividendolo in diverse fasi.  
E' di supporto l'assistente tecnico Giuseppe Paladino; verbalizza l'assistente amministrativo Fabio Modolo.

**PRIMA FASE: VERIFICA DEI NUOVI PUNTI DI RETE/DATI**

Si è verificata la stesura del cavo Cat.6 UTP UTP AWG24 LSZH e del cavo NPI 3G2,5 nel controsoffitto delle seguenti zone al fine di realizzare i seguenti punti di rete/dati:

- 1) corridoio aule piano terra
- 2) corridoio aule piano primo
- 3) corridoio aule piano secondo
- 4) corridoio zona bar blu
- 5) aula polifunzionale primo piano
- 6) cucina didattica primo piano

Si è verificato che ogni punto consta di:

N° 2 Prese Cat.6 UTP RJ45
N° 2 Contenitori Gewiss ad 1 posto
N° 01 Adattatori RJ45 Gewiss
N° 01 Bipresa 16A Gewiss
N° 2 PG da 13,5 mm con ghiera OBO



**I.P.S.S.A.R.**  
**Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri  
e della Ristorazione "Alfredo Beltrame"**



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

**SECONDA FASE: VERIFICA DEI NUOVI ACCESS POINT**

Si è verificata l'installazione degli Access Point Zyxel NWA-5121N nelle seguenti zone:

- 1) corridoio aule piano terra
- 2) corridoio aule piano primo
- 3) corridoio aule piano secondo
- 4) corridoio zona bar blu
- 5) aula polifunzionale primo piano
- 6) cucina didattica primo piano

Si è inoltre verificato che:

- gli AP sono stati collegati nelle porte specifiche degli switch sulla VLAN degli AP.

**TERZA FASE: CONFIGURAZIONE**

Sono state verificate le seguenti configurazioni:

- programmazione del controller esistente in base alla nuova implementazione di AP

**QUARTA FASE: VERIFICHE DI COPERTURA**

In fine sono state eseguite le prove di copertura della rete Wi-Fi con esito positivo.

\*\*\*\*

Il collaudo, si conclude alle ore 11.30, con esito positivo.

Ing. Alessandro Serafin (Ditta Tenoelettra s.r.l.)

**TECNO  
ELETTRA s.r.l.**  
TECNOLOGIE ELETTRICHE

*Alessandro Serafin*

P.i. Roberto Bitto (Collaudatore)

*Roberto Bitto*

Sig. Giuseppe Palatino (Assistente Tecnico)

*Giuseppe Palatino*

A.a. Fabio Modolo (Verbalizzante)

*Fabio Modolo*

Vittorio Veneto, 20/04/16

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Letizia CAVALLINI

*Letizia Cavallini*

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Rag. Gianna De Marchi

*Gianna De Marchi*